

Информация о результатах проведенной внеплановой выездной проверки за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в МУП «Татариновское ЖКХ» городского округа Ступино Московской области при исполнении контракта от 21.04.2017 №0548300000917000003 на ремонт подъездов в многоквартирных домах, находящихся под управлением МУП «Татариновское ЖКХ», в части выполненных работ по ремонту подъездов 1, 2, 3, 4, 5, 6 в многоквартирном жилом доме по адресу: д.1, ул. Чайковского, поселок Михнево городского округа Ступино Московской области

Объект плановой проверки: **Муниципальное унитарное предприятие «Татариновское жилищно-коммунальное хозяйство» городского округа Ступино Московской области (далее – МУП «Татариновское ЖКХ»).**

Проверка проведена в соответствии с запросом следственного отдела по городу Ступино Главного следственного управления по Московской области Следственного комитета Российской Федерации от 16.04.2019 № 101-12/19 о предоставлении сведений, материалов, документов.

Способ проведения проверки: выборочный.

Способ проведения проверки: выборочный.

По результатам проведенной проверки выявлено:

- работы по ремонту подъездов № 1, 2, 3, 4, 5, 6 д.1 по ул. Чайковского, пос. Михнево, городского округа Ступино Московской области, предусмотренные в рамках исполнения контракта от 21.04.2017 № 0548300000917000003 на ремонт подъездов в многоквартирных домах, находящихся под управлением МУП «Татариновское ЖКХ», подрядной организацией ООО «МонтажЭнергоГарант» выполнены не в полном объеме;
- на момент проведения проверки масляная краска на нижней части стен в подъезде местами потрескалась и осыпалась, при этом гарантийный срок на выполненные работы контрактом предусмотрен до 60 месяцев.

Результаты контрольного мероприятия направлены заявителю.