

Отчет

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования городской округ Ступино Московской области

Наименование проекта «Приобретение и установка оконных блоков для муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Ситнешелкановский центр развития ребёнка - детский сад «Берёзка» городского округа Ступино Московской области по адресу: Московская область, г.о Ступино, с Ситне-Щелканово, ул. Первомайская, владение 6.

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Остаток неиспользованных средств, руб.	Примечание
всего	Областной бюджет	Местный бюджет	Вклад населения (*)	всего	Областной бюджет	Местный бюджет	Вклад населения (*)	всего	Областной бюджет	Местный бюджет	Вклад населения (*)		
1 = 2 + 3 + 4	2	3	4	5 = 6 + 7 + 8	6	7	8	9 = 10 + 11 + 12	10	11	12	13 = 5 - 9	
491790,00	387070,00	99800,00	4920,00	444713,62	349641,96	90151,66	4920,00	444235,98	349641,96	90151,66	4442,36	477,64	

(*) - денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности


2. Сведения об итогах реализации проекта

1. Объект, включенный в проект, завершен своевременно.
2. Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине: нет.
3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) – 18.10.2022г;
4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта – 30.11.2022г.

5. К отчету прилагаются на 3 листах: (фотографии объекта по итогам реализации проекта - до начала работ, промежуточные этапы выполнения, торжественное открытие).

Инициатор (представитель инициативной группы):


Райкова Ольга Николаевна
(Ф.И.О.)



(подпись)

Глава городского округа

Мужальских Сергей Геннадьевич
(Ф.И.О.)



(подпись)

М.П. " __ " _____ 2022г.

